

Sterlite Power Transmissão de Energia S.A.



LEGENDA

SERVIÇOS DE FUNDAÇÃO

ATIVIDADE A EXECUTAR

- LOCAÇÃO DE CAVAS
- ESCAVAÇÃO / INST. ESTACAS
- NIV. E PREPARAÇÃO / TESTE ARRANC. CONCRETAGEM / INST. PRE-MOLDADO
- TEM CONCLUÍDO

SERVIÇOS DE FUNDAÇÃO

- ACESSO CONCLUÍDO
- DESMAT. DE FAIXA
- CORTE SELETIVO CONCLUÍDO
- DESMAT. DE ÁREA DE TORRE

OUTROS

- TORRE LIBERADA PARA ENERGIZAÇÃO
- LANÇAMENTO COM DRONE
- ATERAMENTO PROVISÓRIO PREVISTO
- ATERAMENTO PROVISÓRIO INSTALADO
- ATERAMENTO PROVISÓRIO RETIRADO

IMPEDIMENTO JUDICIAL

IMPEDIMENTO PROJETO VARIANTE

EM NEGOCIAÇÃO

TORRES DE ANCORAGEM

REVISÃO DE SOLO CONCLUÍDA

IMPEDIMENTO JUDICIAL

IMPEDIMENTO PROJETO VARIANTE

EM NEGOCIAÇÃO

TORRES DE ANCORAGEM

REVISÃO DE SOLO CONCLUÍDA

AERODROMO

TRAVERSIA

ARQUEOLOGIA / PALEONTOLOGIA

REVISÃO DE SOLO CONCLUÍDA

SERVIÇOS DE FUNDAÇÃO

ATIVIDADE

TORRE ESTABEADA

TORRE AUTO-PORTANTE

CONTRAPESO PRIMÁRIO INSTALADO

CONTRAPESO FINAL INSTALADO

MEDIDAÇÃO DE RESISTÊNCIA APROVADA

MEDIDAÇÃO DE RESISTÊNCIA REPROVADA

TORRE TRANSPORTADA

TORRE PRE-MONTADA/ MONTADA NO SOLO

TORRE REV. P/ COMISSONAR

TORRE COMISSONADA

TORRE REVISADA

CABO LANÇADO

PÁRA-RAIOS OPGW CONDUCTOR

PREVISTO MONTAGEM MANUAL

CONFORMIDADE PERÍCIA

Desmatamento Área Torre

Desmatamento Vão/Faixa

Construção Acesso

Fundação Completa ET-1

Fundação Completa AP-1

Total Fundações Completas:

Pré-Montagem ET-1

Pré-Montagem AP-1

Montagem ET-1

Montagem AP-1

Total Montagem

Revisão ET-1

Revisão AP-1

Total Revisão

Contrapeso Primário

Contrapeso Projeto

Lançamento Pára-raios

Lançamento OPGW

Lançamento Condutor

Gramp./Ancoragem Pára-raios

Gramp./Ancoragem OPGW

Gramp./Ancoragem Condutor

Amort./Espaçadores Condutor

Torre Comissionada

Torre Liberada para Energização

RESUMO ANÁLISE DAS ATIVIDADES

ATIVIDADE	TOTAL PREVISTO	TOTAL EXECUTADO	TOTAL A EXECUTAR
Desmatamento Área Torre	674	674	0,00%
Desmatamento Vão/Faixa	344,62	344,62	0,00%
Construção Acesso	344,62	344,62	0,00%
Fundação Completa ET-1	366	366	0,00%
Fundação Completa AP-1	308	308	0,00%
Total Fundações Completas:	674	674	0,00%
Pré-Montagem ET-1	366	366	0,00%
Pré-Montagem AP-1	308	308	0,00%
Montagem ET-1	366	366	0,00%
Montagem AP-1	308	308	0,00%
Total Montagem	674	674	0,00%
Revisão ET-1	366	366	0,00%
Revisão AP-1	308	308	0,00%
Total Revisão	674	674	0,00%
Contrapeso Primário	518	518	0,00%
Contrapeso Projeto	674	674	0,00%
Lançamento Pára-raios	344,62	333,69	96,83%
Lançamento OPGW	344,62	328,57	95,34%
Lançamento Condutor	344,62	331,16	96,09%
Gramp./Ancoragem Pára-raios	344,62	333,54	96,79%
Gramp./Ancoragem OPGW	344,62	328,57	95,34%
Gramp./Ancoragem Condutor	344,62	330,45	95,89%
Amort./Espaçadores Condutor	344,62	300,61	87,23%
Torre Comissionada	674	613	90,95%
Torre Liberada para Energização	674	308	45,66%

